

# વડોદરા મહાનગરપાલિકા

## ૧૫ માં નાણાંપંચ હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના મંજૂર કામો ના ખર્ચની સમરી

(રૂ.લાખમાં)

અ.નં.	વિભાગ	મંજૂર ગ્રાન્ટ		પૂર્ણ થયેલ કામની વિગત		પ્રગતિ હેઠળ ના કામની વિગત		કુલ કામની વિગત		શરૂ ન થયેલ કામની વિગત		રીમાર્ક્સ
		કામની સંખ્યા	મંજૂર રકમ (રૂ.)	કામની સંખ્યા	થયેલ ખર્ચ (રૂ.)	કામની સંખ્યા	થયેલ ખર્ચ (રૂ.)	કામની સંખ્યા	થયેલ ખર્ચ (રૂ.)	કામની સંખ્યા	મંજૂર રકમ (રૂ.)	
૧.	સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ	૨	૩૪૮૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૨	૧૨૯૦.૦૦	૨	૧૨૯૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨.	ડ્રેનેજ	૯	૧૧૪૩.૦૦	૫	૨૨૦.૨૯	૪	૬૭.૧૭	૯	૨૮૭.૪૬	૦	૦.૦૦	G15DP009 કામનો ખર્ચ રૂ.૨૬.૭૮ લાખ RCB માંથી તબદીલ હેઠળ
૩.	પાણી પૂરવઠા	૧૧	૧૮૪૩.૦૦	૫	૨૫૪.૨૩	૬	૩૨૬.૩૨	૧૧	૫૮૦.૫૫	૦	૦.૦૦	
૪.	પાર્ક્સ એન્ડ ગાર્ડન	૬	૧૦૦૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૧	૩૦.૦૦	૬	૦.૦૦	૫	૧૦૦૦.૦૦	
૫.	રસ્તા/ ફૂટપાથ	૨૧	૨૦૭૬.૦૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૨૧	૨૦૭૬.૦૦	કુલ ૨૧ કામો પૈકી ૫ કામોના વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે.
૬.	ફ્યુચરીસ્ટીક પ્લાનિંગ સેલ	૧	૨૪૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૧	૨૪૦.૦૦	
કુલ		૫૦	૯૭૮૨.૦૦	૧૦	૪૭૪.૫૨	૧૩	૧૭૧૩.૪૯	૨૮	૨૧૫૮.૦૧	૨૭	૩૩૧૬.૦૦	